

Пояснительная записка  
К отчету об использовании дорожного фонда муниципального образования городской  
округ город Пыть-Ях за 2025 год

Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Ях»

Цель программы:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха.

2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения

Основные задачи программы

1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом.

2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель программы:

Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее –УЖКК, ТиД)

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил 678 663,80 тыс. рублей.

Освоение денежных средств, составило: 509 090,8 тыс. рублей или 75 %.

Экономия бюджетных средств:

- по результатам проведения аукционов;

- по результатам исполнения муниципальных контрактов с учетом применения штрафных санкций

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	4,77	4,77	100
2	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %	86,1	86,1	100,0
3	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел)	0	0	100

4	Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, %	23,9	23,9	100,0
Средний % исполнения показателя				100,0

Примечание: Прогнозируемое увеличение показателя в 2025 год за счет проведения ремонта:

- ул. Магистральная на 3-х участках (от ул. Е. Котина до ул. 2-я Подгорная, от ул. 2-я подгорная до ул. Р. Кузоваткина, от ул. Станционный проезд до ул. Тепловский тракт) протяженностью 3,11 км., произведены работы по частичной укладке выравнивающего слоя, замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, укрепление обочин;

- ул. Кольцевая, протяженностью 0,65 км., произведены работы по частичной укладке выравнивающего слоя, замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, укрепление обочин;

- ул. Центральная протяженностью 0,58 км., произведены работы по частичной укладке выравнивающего слоя, замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки;

- дорога на кладбище протяженностью 0,43 км., произведены работы замене асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, заасфальтирована стоянка и установлен бордюрный камень на стоянке возле кладбища. Уровень достижения показателей 100,0 %.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Начальник отдела по транспорту  
дорогам и благоустройству



Т.Ю. Николаева



Отчет

об использовании дорожного фонда муниципального образования города Пыть-Ях за 2025 год

№	Мероприятие программы	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Сведения об осуществленных мероприятиях, связанных с дорожной деятельностью
			Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения	
1	Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	ВСЕГО  Окружной бюджет  городской бюджет	254 935,1  94 935,1  160 000,0	127 467,6  63 733,8  63 733,8	50,0  67,1  39,8	Заключен муниципальный контракт от 27.05.2025 № 0187200001725000493 с АО «Мостострой-11» на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути. Авансовый платеж на выполнение работ по реконструкции объекта был произведен 20.06.2025г. в сумме 127 467,6 тыс. руб.  С 03.07.2025 года работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста (заключение проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект»). Работы будут продолжены после корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.
2.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог	городской бюджет	154 439,6	154 225,1	99,9	заключены муниципальные контракты: - ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" № 0187300019424000281 от 30.12.2024 сроком до 30.04.2025 на сумму 27 510,28 тыс. руб. содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - АО «ГК «Северавтодор» № 01873000194250000003 от 25.02.2025 на период с 01.03.2025 по 30.04.2026 на сумму 187 640,93 тыс. руб. содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (за период с 01.03.2025 по 31.12.2025 стоимость работ составила 120 790,05 тыс. руб.); - ИП Юферицин В.В. № 0187300019424000245 от 25.11.2024 на сумму 2 515,06 тыс. руб. (содержится в исправном состоянии 17 светофорных объектов и 9 светофоров Т7); - АО ГК «Северавтодор» № 131 от 17.09.2025 на сумму 327,11 тыс. руб. (установка искусственных дорожных неровностей);

3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения					- АО ГК «Северавтодор» № 184 от 01.12.2025 на сумму 376,97 тыс. руб. (установка искусственных дорожных неровностей); - АО ГК «Северавтодор» № 185 от 01.12.2025 на сумму 558,06 тыс. руб. (приобретение и установка дорожных знаков); - АО ГК «Северавтодор» № 0187300019424000219 от 01.12.2025 на сумму 637,94 тыс. руб. содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них за 2024 год; - АО «Газпромэнергосбыт Тюмень» № 200/ЛПО от 01.01.2025 на сумму 644,6 тыс. руб. - ИП Мубораков М.А. № 149 от 02.10.2025 на сумму 284,91 тыс. руб. на оказание услуг (краска ограждения ул. Центральная); - ООО «Вид энерго» № 3 от 20.01.2025 на сумму 580,07 тыс. руб. на выполнение работ по подключению остановок к сетям электроснабжения
		ВСЕГО	260 519,1	224 907,4	86,3	Заключены МК:
		Окружной бюджет	139 875,9	138 099,0	98,7	- № 0187300019425000099 от 18.08.2025 с АО ГК «Северавтодор» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Центральная в г. Пыть-Ях на сумму 26 490,27 тыс. руб. В ходе работ произведены работы по частичной укладке выравнивающего слоя, замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, протяженностью 0,58 км.;
		городской бюджет	120 643,2	86 808,4	72,0	- № 0187300019425000100 от 18.08.2025 с АО ГК «Северавтодор» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Кольцевая в г. Пыть-Ях на сумму 23 595,47 тыс. руб. В ходе работ произведены работы по частичной укладке выравнивающего слоя, замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, протяженностью 0,65 км.;
						- № 0187300019425000101 от 18.08.2025 с АО ГК «Северавтодор» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Магистральная в г. Пыть-Ях на сумму 95 281,69 тыс. руб. В ходе работ произведены работы по частичной укладке



						<p>выравнивающего слоя, замена асфальтобетонного покрытия, замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, протяженностью 2,22 км.;</p> <p>- ИП Пивикова Валерия Сергеевна № 0187300019424000111 от 08.09.2025 на сумму 54 741,23 тыс. руб. на ремонт ул. Магистральная (от ул. 2-я Подгорная до ул. Р. Кузоваткина). В ходе работ произведены: замена асфальтобетонного покрытия – 0,86 км., нанесение дорожной разметки, замена дорожных знаков и укрепление обочин;</p> <p>- ИП Пивикова Валерия Сергеевна № 0187300019424000110 от 08.09.2025 на сумму 21 413,48 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги на кладбище. В ходе работ произведены: замена асфальтобетонного покрытия – 0,43 км. нанесение дорожной разметки, замена дорожных знаков и укрепление обочин;</p> <p>- ООО «Зеленый мегаполис» № 0187300019425000132 от 13.10.2025 на сумму 3 333,33 тыс. руб. на оказание услуг по проведению инструментальной диагностики (оценка технического состояния) улично-дорожной сети города Пыть-Яха;</p> <p>- ООО «Негосударственная экспертиза» на сумму 52,00 тыс. руб. на проведение экспертизы сметной стоимости</p>
4.	Разработка проектной, сметной документации и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	городской бюджет	7 794,2	2 064,0	26,5	<p>1. Разработана проектная, рабочая, сметная документация на «Обустройство тротуара и велосипедной дорожки, соединяющих мкр. 1 «Центральный» и мкр. 2 «Нефтяников» с мкр. 5 «Солнечный» города Пыть-Ях» ООО «Донстройпроект» № 187300019424000000 от 08.07.2024 на сумму 1 705,0 тыс. руб.</p> <p>2. Проведены работы по историко-культурной экспертизе по объекту «Строительство улиц Дружбы, Брусничная, Заречная, Бальская, Загородная, Хрустальный проезд в мкр. 9 «Черемушки» ООО «НПО «Северная археология-1» № 25-06 от 13.05.2025 на сумму 359,0 тыс. руб.</p>

5.	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	городской бюджет	975,8	426,7	43,7	Заключен МК: - на техническое обслуживание систем видеонаблюдения № 0187300019423000251 от 23.01.2024 с ООО "Техносервисгруп" на сумму 57,19 тыс. руб. - с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета № 87 от 09.06.2025 на сумму 319,5 тыс. руб., - ИП Юферицын В.В. № 46 от 04.04.2025 на сумму 49,97 тыс. руб. на выполнение работ по монтажу силового кабеля и подключения к сетям энергосбережения фоторадарных комплексов
	Всего по муниципальному дорожному фонду	ВСЕГО	678 663,8	509 090,8	75,0	
		окружной бюджет	234 811,0	201 832,8	86,0	
		городской бюджет	443 852,8	307 258,0	69,2	