

Пояснительная записка
К отчету об использовании дорожного фонда муниципального образования
городской округ город Пыть-Ях за 2022 год

Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Ях»

Цель программы:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха.

2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения

Основные задачи программы

1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом.

2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель программы:

Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее –УЖКК, ТиД)

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил 137 176,1 тыс. рублей.

Освоение денежных средств, составило: 135 136,4 тыс. рублей или 98,5 %.

Экономия бюджетных средств:

- по результатам проведения аукционов;

- по результатам исполнения муниципальных контрактов с учетом применения штрафных санкций

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	0,15	0,14	94
2	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %	68,9	68,9	100,0
3	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел)	0	0	100

4	Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, %	23,9	23,9	100,0
Средний % исполнения показателя				100,0

Примечание: Прогнозируемое увеличение показателя на 2022 год за счет строительства проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный"

Уровень достижения показателей 100,0 %.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Начальник отдела по транспорту
дорогам и благоустройству



Т.Ю. Николаева

Отчет

об использовании дорожного фонда муниципального образования города Пыть-Ях за 2022 год

№		Мероприятие программы	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Сведения об осуществленных мероприятиях, связанных с дорожной деятельностью	
				Уточненный план	Кассовое исполнение	фактический	% исполнения		
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»									
1.		Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог	городской бюджет	71 584,3	71 575,4	71 575,4	99,9	Заключен муниципальный контракт №0187300019420000341 от 25.12.2020 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на 2021-2022 годы	
2.2		Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами	городской бюджет	0	0	0	0		
2.3		Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	городской бюджет	44 222,7	42 817,9	42 817,9	96,8		
2.3.1		Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест)	городской бюджет	22 501,6	21 096,9	21 096,9	93,8	Заключен муниципальный контракт № 0187300019422000104 от 15.07.2022 на в «Строительство проезда в 1 микрорайоне до «Комплекс «Школа-детский сад» на 550 мест (330/учащихся/220 мест)» с ООО "СтройАльянс"	

	в 1 микрорайоне "Центральный"								
2.3.2	Обустройство тротуара с освещением 2 микрорайона вдоль улиц Нефтяников и Н. Самардакова в городе Пыть-Ях	городской бюджет	106,0	106,0	106,0			100	Заклучен муниципальный контракт с ИП Мубораков М.А.
2.3.3	Строительство участка ливневого стока по ул. Магистральная, г. Пыть-Ях	городской бюджет	0	0	0			0	
2.3.4	Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на реконструкцию объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях»	городской бюджет	6 600,0	6 600,0	6 600,0			100	Оплата по договору ООО "Русинженеринг"
2.3.5	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Магистральная, ул. Станционный проезд, ул. Н. Самардакова, проезд между СОШ № 5 и д/с "Аленький цветочек" в 5 микрорайоне "Солнечный", ул. Кольцевая	городской бюджет	15 015,1	15 015,0	15 015,0			100	Заклучены муниципальные контракты: - на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Пыть-Ях № 0187300019422000140 от 12.09.2022 с ООО «Автодорсервер» на сумму 14 208,67 тыс. руб. - на выполнение работ по асфальтированию примыкания ул. Центральная и Н. Самардакова на сумму 450,00 тыс. руб. с ИП Мубораков М.А. - на выполнение работ по асфальтированию примыкания ул. Магистральная и Станционный проезд на сумму 356,43 тыс. руб. с ИП Мубораков М.А.

2.3.6	Обустройство дорог 4 категории	городской бюджет	0	0	0	0
2.3.7	Выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на «Обустройство тротуара по ул. Православная, 8 микрорайон «Горка», протяженностью 520 м. (от ул. Св. Федорова до лыжной базы).	городской бюджет	0	0	0	0
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»						
3.1	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	городской бюджет	1 369,1	1 369,1	1 369,1	100
3.2	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения	городской бюджет	20 000	19 374,0	19 374,0	96,9
						<p>Заключен МК с ООО "Техносервисгрупп" от 10.01.2022 № 0187300019421000247 на сумму 1258,2 тыс. руб., оплачена кредиторская задолженность в сумме 110,8 тыс. рублей.</p> <p>Заключены муниципальные контракты: С ООО СК "Фаворит Альфа Строй" № 0187300019422000111 от 26.07.2022</p> <p>Выполнение работ по замене светофорных объектов на дорогах местного значения "ул. Центральная – 698 км. автодороги Тюмень-Нефтеюганск", "ул. Центральная – ул. Николая Самардакова" в г. Пыть-Ях» на сумму 5 000,00 тыс. руб.; ИП Гиль А.Г. № 0187300019422000112 от 29.07.2022</p> <p>Выполнение работ по замене светофорных объектов на дорогах местного значения «ул. Центральная - ул. Первопроходцев», «ул. Магистральная - ул. Романа Кузоваткина», «ул. Магистральная - ул.</p>

							<p>Транспортная», «ул. Магистральная - ул. Белых ночей», «ул. Магистральная - ул. Мамонтовская», «ул. Православная - Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»» в г. Пыть-Ях на сумму 4 209,4 тыс. руб.; ИП Гиль А.Г. № 0187300019422000113 от 01.08.2022</p> <p>Выполнение работ по замене светофорных объектов на дорогах местного значения "ул. Центральная - ул. Нефтяников" в г. Пыть-Ях на сумму 3 687,21 тыс. руб.; с ИП Гиль А.Г. № 0187300019422000117 от 08.08.2022</p> <p>Выполнение работ по замене светофорных объектов на дорогах местного значения "ул. Нефтяников" - ул. Н. Самардакова" в г. Пыть-Ях на сумму 3 876,8 тыс. руб.; с ИП Гиль № 0187300019422000127 от 23.08.2022</p> <p>Выполнение работ по замене светофорных объектов на дорогах местного значения ул. "Магистральная" - ул. "Святослава Федорова" в г. Пыть-Ях» на сумму 3226,62 тыс. руб.</p>	98,5	135 136,4	135 136,4	137 176,1	городской бюджет	Всего по муниципальному дорожному фонду	
--	--	--	--	--	--	--	---	------	-----------	-----------	-----------	------------------	---	--