

Пояснительная записка
К отчету об использовании дорожного фонда муниципального образования городской
округ город Пыть-Ях за 2023 год.

Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Ях»

Цель программы:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха.

2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения

Основные задачи программы

1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом.

2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель программы:

Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее –УЖКК, ТиД)

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил 214 649,5 тыс. рублей.

Освоение денежных средств, составило: 190 065,7 тыс. рублей или 88,55 %.

Экономия бюджетных средств:

- по результатам проведения аукционов;

- по результатам исполнения муниципальных контрактов с учетом применения штрафных санкций

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	3,4	3,4	100
2	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %	73,1	73,1	100,0
3	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел)	0	0	100

4	Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, %	23,9	23,9	100,0
Средний % исполнения показателя				100,0

Примечание: Прогнозируемое увеличение показателя в 2023 год за счет проведения капитального ремонта ул. Солнечная (в ходе работ произведена: замена асфальтобетонного покрытия -2,05 км., укрепление обочин, установка новых дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения, ремонт тротуара от дома № 24 до ГЛБ «Северное сияние», нанесение дорожной разметки, установка барьерного ограждения вдоль пешеходного тротуара протяженностью 672 м), ремонта ул. Первопроходцев (в ходе работ произведена: замена асфальтобетонного покрытия- 1,3 км., укрепление обочин, нанесение дорожной разметки).

Уровень достижения показателей 100,0 %.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Начальник отдела по транспорту
дорогам и благоустройству



Т.Ю. Николаева

Отчет

об использовании дорожного фонда муниципального образования города Пыть-Ях за 2023 год

№	Мероприятие программы	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Сведения об осуществленных мероприятиях, связанных с дорожной деятельностью
			Уточненный план	Кассовое исполнение	фактический	% исполнения	
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»							
1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог	городской бюджет	79 377,7	74 237,5	74 237,5	93,52	заключен муниципальный контракт № 0187300019422000179 от 30.12.2022 на выполнение работ по содержанию автомобильной сети с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на сумму 30 296,7 тыс. руб., № 018730001942300050 от 06.05.2023 на выполнение работ по содержанию автомобильной сети с ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" на сумму 45 032 885,45 руб., № 0187300019422000178 от 30.12.2022 на выполнение работ по содержанию светофорных объектов с ИП Юферицин В.В. на сумму 487,74 тыс. руб.,
2.2	Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами	городской бюджет	0	0	0	0	
2.3	Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	городской бюджет	133 506,1	114 115,0	114 115,0	85,48	

2.3 1.	Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный"	городской бюджет	614,4	614,4	614,4	614,4	100	Изготовление технического паспорта на объект МК с ООО "TERRA"
2.3 7.	Выполнение работ по разработке проектной, сметной документации на «Обустройство тротуара по ул. Православная, 8 микрорайон «Горка», протяженностью 520 м. (от ул. Св. Федорова до лыжной базы).	городской бюджет	599,7	599,7	599,7	599,7	100	заключен МК на выполнение работ по разработке проектной сметной документации ООО "РУСИНЖСТРАНСПРОЕКТ"
2.3 8.	Выполнение работ по обследованию технического состояния моста через реку Б. Балык	городской бюджет	340,0	340,0	340,0	340,0	100	проведено техническое обследование мостового сооружения через реку Большой Балык специализированной организацией ООО «Строительные технологии»
2.3 9.	Капитальный ремонт ул. Солнечная, ул. Белых ночей, ул. Первопроходцев, ремонт ул. Тюменский тракт	городской бюджет	131 952,0	112 560,9	112 560,9	112 560,9	85,3	Заключены муниципальные контракты: - на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги по ул. Солнечная (от ул. Тепловский тракт до ул. Магистральная) в г. Пыть-Ях № 0187300019423000145 от 28.08.2023 с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на сумму 67 132,9 тыс. руб. - на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Белых ночей №0187300019423000154 от 18.09.2023 с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на сумму 34 920,4 тыс. руб.

									- на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Первопроходцев № 0187300019423000153 от 12.09.2023 с ООО «Стройград» на сумму 20 946,66 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»									
3.1	Основное мероприятие «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения»	городской бюджет	1 765,7	1 713,3	1 713,3	97,03	Заключен МК на техническое обслуживание систем видеофиксации № 0187300019422000186 от 09.01.2023 с ООО "Техносервисгруп" на сумму 1258,2 тыс. руб., заключен МК 64 от 24.04.2023 с ПАО "Ростелеком" на оказание услуг по аренде каналов связи на сумму 292,5 тыс. руб.		
	Всего по муниципальному дорожному фонду	городской бюджет	214 649,5	190 065,7	190 065,7	88,55			