

## Пояснительная записка

К отчету об использовании средств дорожного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 2020 год

Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»

Цель программы:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха.
2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные задачи программы:

1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом.
2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения.
3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города.

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил 113 041,4 тыс.рублей.

Освоение денежных средств, составило: 86 650,9 тыс. рублей или 76,65 %.

Всего не освоено финансовых средств 26 390,5 тыс. рублей. (Поступление в конце декабря 2020 года средств в размере 2 2 500,0 тыс. рублей от ООО «ЮНГ» по договору пожертвования № 214 2020/2837Д от 24.12.2020 года.

Экономия бюджетных средств: по результатам проведения аукционов; по результатам исполнения муниципальных контрактов; неисполнением подрядчиками МКУ «УКС г.Пыть-Ях» договорных обязательств; не заключение МКУ «УКС г.Пыть-Ях» контрактов по мероприятиям).



При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:


1	Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел.	904,8	1008,5	111,5
2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	77,3	77,3	100,0
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	1	1	100,0
4	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	30,7	30,7	100,0
5	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	60,3	60,3	100,0
6	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), %	0	0	100,0

7	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел)	0	0	100,0
Средний % исполнения показателя				101,6

Уровень достижения показателей 101,6 %.

Эффективность программы 102,9 %. Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Начальник управления по ЖКК,  
транспорту и дорогам

 Ковалёв С.Р

Исп. Хадеев Р.Ф

46-84-03



Отчет об использовании средств муниципального фонда дорожного фонда муниципального образования города Пыть-Ях за 2020 год.

№ п/п (программы)	Мероприятия программы	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.рублей)				Сведения об осуществленных мероприятиях, связанных с дорожной деятельностью
			Плановый	Кассовое исполнение	Фактический	% Исполнения	
Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»							
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»							
Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения							
1	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Городской бюджет	54 940,9	53 870,6	53 870,6	98,05	Выполнены работы по-зимнему, летнему содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (в том числе нанесение дорожной разметки со стеклошариками, 1.14.1. «Пешеходный переход» -на основе высокотехнологических пластичных материалов в двух цветном исполнении (бело-желтом), ямочный ремонт, а/дорог и пешеходных тротуаров). Работы выполнены подрядной организацией ООО «Дортехстрой» согласно заключенного муниципального контракта. Экономия составила 1,95 %
2	Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами	Городской бюджет	25 198,7	2 260,7	2 260,7	8,97	Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительные Технологии» в сумме 299,5 тыс. руб. на проведение технической экспертизы путепровода в г. Пыть-Ях, заключен муниципальный контракт с ООО «СБ-Урал» в сумме 90,0 тыс. руб. на разработку плана обеспечения транспортной безопасности путепровода в г. Пыть-Ях, заключен муниципальный контракт на обустройство техническими средствами организации дорожного движения на 9-ти наземных переходах с ИП Юферцин на сумму 1717,7 тыс.руб.Заключен МК на изготовление полиграфической продукции с ООО Киржачская типография на сумму 45,5 тыс.руб. Заключен МК с ООО "СПБ-Энерготехнологии" на разработку ПОДД на сумму 546 тыс.руб. Низкий показатель освоения связан с тем что в конце декабря 2020 года доведены средства от ООО «Юганскнефтегаз» по договору пожертвования №214 2020/2837Д от 24.12.2020 года).

Итого по задаче 1		Всего:	80 139,6	56 131,3	56 131,1	70,04	
Задача 2. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения							
1	ПИР "Строительство участка ливневого стока по ул.Магистральная"	Городской бюджет	1 184,7	1 184,7	1 184,7	100	Заключен МК с ООО "ОПОРА" на разработку ПИРов
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Романа Кузоваткина в г. Пыть-Яхе	Городской бюджет	11 991,8	11 991,8	11 991,8	100	Заключен двухлетний муниципальный контракт с ООО «Ю В и С» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Романа Кузоваткина в г. Пыть-Ях (2-3 этап).
3	Проезд в 1 микрорайоне до «Комплекс «Школа-детский сад» на 550 мест (330/учащихся/220 мест)» в г.Пыть-Ях	Городской бюджет	1 620,8	0,0	0,0	0	Между МКУ «УКС г.Пыть-Ях» и исполнителем заключен МК на разработку проектной документации на строительство Проезд в 1 микрорайоне до «Комплекс «Школа-детский сад» на 550 мест (330/учащихся/220 мест)» в г.Пыть-Ях, срок исполнения 08.12.2020, Исполнитель МК своевременно не выполнил работы.
4	Локальный ремонт участков автодорог	Городской бюджет	13 721,7	13 721,7	13 721,7	100	Заключен МК с ООО "Городстрой" и с ООО "Автодорсервер" на текущий ремонт автодорог ул. Дорожная, а/д «Путепровод» и ул. Магистральная.
5	Демонтаж остановочных павильонов во 2 "А" мкр.около ДК Россия, обустройство остановочных площадок, приобретение и установка новых павильонов по ул.Магистральная и ул. Дорожная	Городской бюджет	2 028,0	1 868,6	1 868,6	92,14	Приобретены и установлены 6 новых остановочных комплексов на улично-дорожной сети города Пыть-Ях. Экономия составила 7,86 %.
6	Монтаж блоков ФБС на радиусе закругления (съезд 2А мкр со стороны путепровода) г. Пыть-Ях	Городской бюджет	596,6	0,0	0	0	Финансирование по информации от МКУ «УКСа г.Пыть-Ях» не было исполнено в виду отсутствия возможности заводов по изготовлению блоков ФБС в срок до 31.12.2020 изготовить и доставить продукцию до Заказчика
Итого по задаче 2		Всего:	31 143,6	28 766,8	28 766,8	92,37	
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"							
1	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий	Городской бюджет	1 258,2	1 252,7	1 252,7	99,57	Заключен годовой муниципальный контракт с ООО «Техносервисгрупш» на выполнение работ по техническому обслуживанию системы фотовидеофиксации.



<p>организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе: 1) приобретение и установка специальных технических средств; 2) техническое обслуживание системы видеонаблюдения; 3) Обработка и рассылка постановлений</p>						Экономия составила 0, 43 %
	Всего по программе	Городской бюджет	112 541,4	86 150,9	86 150,9	76,55
	Непрограммные направления деятельности	Городской бюджет	500,0	500,0	500,0	100
	Всего по муниципальному дорожному фонду	Городской бюджет	113 041,4	86 650,9	86 650,9	76,65
						обработка химреагентами муниципальных дорог

Начальник управления по ЖКК,  
транспорт и дорогам

Ковалёв С.Р

Исп.Хадеев Р.Ф

46-84-03