

Пояснительная записка
К отчету об использовании средств дорожного фонда муниципального
образования городской округ город Пыть-Ях за 2021 год

Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»

Цель программы:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха.
2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные задачи программы:

1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом.
2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения.
3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города.

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил 214 980,4 тыс. рублей.

Освоение денежных средств, составило: 185 845,3 тыс. рублей или 86,45 %.

Низкое исполнение обусловлено поступлением в конце декабря 2021 года финансовых средств в размере 20 000,0 тыс. рублей (ООО «ЮНГ» по договору пожертвования № 214 2021/3392Д от 29.12.2021).

Экономия бюджетных средств: по результатам проведения аукционов; по результатам исполнения муниципальных контрактов

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1	Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс.чел.	1512	1512	100
2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	77,3	77,8	100,6

3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	1	7,1	100,0
4	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	30,7	25,6	83,39
5	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	60,3	60,3	100,0
6	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), %	0	0	100,0
7	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел)	0	0	100,0
Средний % исполнения показателя				83,55

Примечание: Прогнозируемое увеличение показателя на 2021 год за счет принятия в муниципальную собственность автомобильных дорог 9 мкр. "Черемушки": ул. Ключевая (224 м.), ул. Геологов (172 м.), ул. Рыбачья (199 м.), ул. Светлая (282 м.), ул. Цветочная (164 м.), ул. Энергетиков (139 м.) и в тоже время уменьшение протяженности автомобильных дорог произошло на основании распоряжения Администрации города Пыть-Ях № 186-ра от 27.01.2020 "О прекращении права собственности на объект недвижимого имущества" ул. Химреагент протяженностью 700 м.

Уровень достижения показателей 83,55 %.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Начальник отдела по транспорту
Дорогам и благоустройству



Т.Ю. Николаева

Отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда муниципального образования города Пыть-Ях за 2021 год.

№ п/п (прог- аммы)	Мероприятия программы	Источник финансиро вания	Объем финансирования (тыс. рублей)				Сведения об осуществленных мероприятиях, связанных с дорожной деятельностью
			Плановы й	Кассовое исполнение	Фактическ ий	% Исполне ния	
Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Яха»							
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»							
Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения							
1	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Городской бюджет	64 613,3	64 612,5	64 612,5	99,99	Выполнены работы по зимнему, летнему содержанию и ремонту улично-дорожной сети города (в том числе нанесение дорожной разметки со стеклошариками, 1.14.1. «Пешеходный переход» - на основе высокотехнологических пластичных материалов в двух цветном исполнении (бело-желтом), ямочный ремонт, а/дорог и пешеходных тротуаров). Работы выполнены подрядной организацией ООО «Дортехстрой» согласно заключенного муниципального контракта.
2	Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами	Городской бюджет	1 180,1	1 180,1	1 180,1	100	Заключены муниципальные контракты - с ООО «ТехСреда» по «Оценке технического состояния автомобильных дорог в г. Пыть-Ях»; - ИП Юфирцян В.В. на приобретение и установку светофорных объектов (замена устаревших и неисправных), установка информационных табличек на пешеходных переходах, освещение пешеходных переходов
Итого по задаче 1			65 793,4	65 792,6	65 792,6		
Задача 2. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения							
1	Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт «Путепровод»	Городской бюджет	6 600,0	0	0	0	Между МКУ «УКС г.Пыть-Ях» и ООО «Русинжтранспроект» заключен МК на разработку проектной документации на Капитальный ремонт «Путепровода»
2	Проезд в 1 микрорайоне до «Комплекс «Школа-детский сад» на 550 мест (330/учащихся/220 мест)» в г.Пыть-Ях	Городской бюджет	1 620,8	1 620,8	1 620,8	100	Между МКУ «УКС г. Пыть-Ях» и ООО «Русинжтранспроект» заключен МК на разработку проектной документации на строительство Проезд в 1 микрорайоне до «Комплекс «Школа-детский сад» на 550 мест (330/учащихся/220 мест)» в г.Пыть-Ях, срок исполнения 08.12.2020, Исполнитель МК своевременно не выполнил работы.
3	Обустройство тротуара с освещением во 2 микрорайоне "Нефтяников" по ул. Нефтяников и Н. Самардакова	Городской бюджет	17 572,1	16 956,9	16 956,9	96,5	заключен муниципальный контракт с ООО "ДЖОКЕР" на сумму 17 572,74 тыс. руб
4	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия	Городской бюджет	101 905,9	100 102,1	100 102,1	98,23	заключены муниципальные контракты с ООО "АРК-Инвест" на проведение ремонта автомобильных дорог: ул. Семёна

[illegible]

Всего по программе	Городской бюджет	214 980,4	185 845,3	185 845,3	86,45	
Непрограммные направления деятельности	Городской бюджет	0	0	0	0	
Всего по муниципальному дорожному фонду	Городской бюджет	214 980,4	185 845,3	185 845,3	86,45	

Начальник отдела по транспорту
Дорогам и благоустройству

М.И. Кенко

Т.Ю. Николаева

