

Отчет

об использовании дорожного фонда муниципального образования города Пыть-Ях за 2024 год

№	Мероприятие программы	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Сведения об осуществленных мероприятиях, связанных с дорожной деятельностью	
			Уточненный план	Кассовое исполнение	фактический	%		
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»								
2.1	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог	городской бюджет	104 113,3	99 889,3	99 889,3	95,94	заключены муниципальные контракты: - ООО "ДОРТЕХСТРОЙ" № 0187300019423000228 от 19.12.2023 на сумму 79 590,85 тыс. руб., - ИП Юфириин В.В. № 0187300019423000223 от 12.12.2023 на сумму 503,68 тыс. руб. (содержится в исправном состоянии 17 светофорных объектов и 9 светофоров Т7) - ООО «Умный транспорт» № 151 от 27.11.2023 на сумму 54,0 тыс. руб. (информация размещается на сайте по работе специализированной техники на УДС); - АО ГК «Северавтодор» № 0187300019424000214 от 06.11.2024 на сумму 9 998,46 тыс. руб. - АО ГК «Северавтодор» № 0187300019424000219 от 19.11.2024 на сумму 13 995,6 тыс. руб.	
2.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ВСЕГО	102 752,3	102 609,5	102 609,5	99,86	Заключены МК:	
		Окружной бюджет	37 753,2	37 753,2	37 753,2	100,0	1. № 018730001423000177 от 16.10.20223 с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Тюменский тракт на сумму 12 248,5 тыс. руб.	
		городской бюджет	64 999,1	64 856,3	64 856,3	99,80	В ходе работ произведены: замена асфальтобетонного покрытия – 1,1 км., нанесение дорожной разметки. 2. №0187300019423000154 от 18.09.2023 с ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на	

							сумму 34 920,4 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Белых ночей. В ходе работ будет произведен: замена асфальтобетонного покрытия – 1,3 км., укрепление обочин, нанесение дорожной разметки. 3. № 018730001942400033 от 05.04.2024 ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по ул. Николая Самардакова, микрорайон 2 Нефтяников (включая примыкания съезда, заездов, остановочные карманы) в г. Пыть-Ях, 0,87 км. на сумму 40 534,4 тыс. руб. 4. ООО «Строительные технологии» на сумму 590,0 тыс. руб. на проведение обследования и оценку технического состояния пути и технического состояния железнодорожные пути и технического состояния моста через р. Б. Балык. Работы выполнены. 5. ИП Пивикова Валерия Сергеевна № 0187300019424000133 от 16.07.2024 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в г. Пыть-Ях 6. ООО "СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ" № 38 от 09.09.2024 на сумму 599,2 тыс. руб. на выполнение работ по водоотведению методом горизонтальное направленное бурение (ГНБ) 7. ООО "СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ" № 38 от 09.09.2024 на сумму 599,9 тыс. руб. выполнение работ по устройству водоприемного колодца 8. ООО "СНАБДОРСТРОЙ" № 0187300019424000137 от 30.07.2024 на выполнение работ по установке
--	--	--	--	--	--	--	--

							дорожного ограждения (барьерного типа) на участке автомобильной дороги по улице Солнечной на выполнение комплекса работ по разработке ПСД с последующим строительством I этапа дорог улиц Брусничная, Заречная, Балыкская, Загородная, Дружбы, Хрустальный проезд в мкр. № 9 «Черемушки»;
2.3	Разработка проектной, сметной документации и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения	городской бюджет	23 134,8	15 683,1	15 683,1	67,79	
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»							
3.1	Комплекс процессных мероприятий «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	городской бюджет	20 258,2	10 718,9	10 718,9	52,91	<p>Заключен МК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на техническое обслуживание систем видеофиксации № 0187300019423000251 от 23.01.2024 с ООО "Техносервисгрупп" на сумму 1258,2 тыс. руб. - приобретение фоторадарных комплексов 1. № 0187300019424000261 от 04.12.2024 ООО «ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на сумму 3400,0 тыс. руб.; 2. № 018730001942400026 от с ООО «Приоритет» на сумму 6 747,0 тыс. руб. <p>В рамках контрактов установлено 5 фоторадарных комплексов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по ул. Магистральная в районе магазина 1000 мелочей; - по ул. Магистральная на пресечении ул. Солнечная, - по ул. Магистральная на пересечении с ул. Р. Кузоваткина;

									- на въезд в г. Пыть-Ях со стороны 7 микрорайон «Газовиков»; - на въезд в г. Пыть-Ях со стороны МАУ МСДЦ «Жемчужина»
	Всего по муниципальному дорожному фонду	ВСЕГО	250 258,6	228 900,8	228 900,8	91,46			
		окружной бюджет	37 753,2	37 753,2	37 753,2	100			
		городской бюджет	212 505,4	191 147,6	191 147,6	89,95			

Пояснительная записка
К отчету об использовании дорожного фонда муниципального образования городской
округ город Пыть-Ях за 2024 год

Муниципальная программа «Современная транспортная система города Пыть-Ях»

Цель программы:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха.

2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения

Основные задачи программы

1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом.

2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения.

3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель программы:

Управление по жилищно- коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее –УЖКК, ТиД)

Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил

Объем планового финансирования программных мероприятий за счет средств дорожного фонда составил 380 712,1 тыс. рублей.

Освоение денежных средств, составило: 228 900,8 тыс. рублей или 60,12 %.

Экономия бюджетных средств:

- по результатам проведения аукционов;
- по результатам исполнения муниципальных контрактов с учетом применения штрафных санкций

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	5,82	5,82	100
2	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %	80,6	80,6	100,0
3	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100тыс. чел)	0	0	100

4	Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, %	23,9	23,9	100,0
Средний % исполнения показателя				100,0

Примечание: Прогнозируемое увеличение показателя в 2024 год за счет проведения ремонта:

- ул. Н. Самардакова (в ходе работ произведена: замена асфальтобетонного покрытия -0,87 км., включая примыкания съезда, заездов, остановочные карманы, нанесение дорожной разметки),

- ул. Православная (в ходе работ произведена: замена асфальтобетонного покрытия- 0,52 км.),

- ул. Дорожная (в ходе работ произведена: замена асфальтобетонного покрытия- 0,84 км.), ул. Тепловский тракт (в ходе работ произведена: замена асфальтобетонного покрытия- 1,18 км.),

- ул. Св. Федорова (в ходе работ произведена: замена асфальтобетонного покрытия- 0,25 км.),

- ул. Белых ночей, протяжённостью 1,3 км., произведены работы по замене асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин;

ул. Тюменский тракт (в ходе работ произведена: замена асфальтобетонного покрытия 1,1 км.).

Выполнены работы по обустройству пешеходного тротуара с велодорожкой, освещением, установкой МАФ и ограждения по ул. Православная протяженностью 0,52 км.

Уровень достижения показателей 100,0 %.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Начальник отдела по транспорту
дорогам и благоустройству



Т.Ю. Николаева