

# ПРОТОКОЛ

## Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 16.12.2020

№10

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Золотухин А.Ф.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Стефогло В.В., Золотых А.П., Маслак С.В., Белоус Е.В., Калимуллина А.Р., Усова Е.А., Павлов И.А., Ковалев С.Р., Козлова О.Л., Скакунова Е.Н, Червяков С.А., Слепухова И.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации на территории м.о. г. Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2020 г. Прогноз достижения показателей до конца 2020 года.

Докладчик: Маслак С.В.

Содокладчики: ответственные за реализацию национальных проектов.

2. О закрытии проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Строительство комплекса «Школа – детский сад» на 550 мест».

Докладчик: Калимуллина А.Р.

3. О плане работы проектного комитета администрации города на 2021 год.

Докладчик: Маслак С.В.

4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

5. Разное.

### 1. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. – о реализации на территории м.о.г. Пыть-Яха региональных проектов, реализуемые в рамках национальных проектах Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2020 года и прогнозе достижения показателей по итогам 2020 года.

Калимуллину А.Р. – о реализации мероприятий и достижения показателей региональных проектов, реализуемые в рамках национальных проектов «Развитие образования», «Демография».

Ковалева С.Р., Червякова С.А – о реализации мероприятий и достижения показателей региональных проектов, реализуемые в рамках национальных проектов «Экология».

Павлова И.А. – о проблемах по достижению показателя по вводу жилья в эксплуатацию в 2020 году регионального проекта «Жилье».

## ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 1 декабря 2020 года принять к сведению (приложение к протоколу).

1.2. Отметить успешную реализацию 14 региональных проектов из 24, обеспечив достижение показателей, исполнение годового финансирования и реализацию мероприятий.

1.3. Отметить низкий уровень исполнения финансирования региональных проектов «Социальная активность», «Учитель будущего», «Популяризация предпринимательства», «Спорт-норма жизни», «Чистая вода», «Успех каждого ребенка».

1.4. Отметить низкое кассовое освоение на 1 декабря 2020 года по объекту «Реконструкция ВОС-1 (2очередь) г. Пыть-Ях». Из общего объема финансирования, предусмотренного на 2020 года по объекту в сумме 117 204,00 тысяч рублей, освоено 14 837,68 тысяч рублей (12,7%). Остаток неисполненного лимита составляет 102 366,32 тысяч рублей. По оценке директора МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (Червяков С.А.) освоение финансирования по объекту до конца 2020 года составит 100%.

1.5. Ответственным исполнителям региональных проектов, указанных в п. 1.3 настоящего протокола, принять необходимые меры по исполнению финансирования и обеспечению реализации мероприятий и достижения показателей до конца 2020 года.

1.6. Директору МКУ «УКС г.Пыть-Яха» (Червяков С.А.): в связи с нарушением сроков проведения работ по объекту «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях», провести корректировку «Плана - графика по освоению денежных средств в декабре 2020г.» и направить в адрес проектного комитета администрации города.

Срок: до 24 декабря 2020г.

1.7. Заместителю главы города (Золотых А.П.): обеспечить контроль за реализацией национальных проектов «Образование», «Демография» до конца 2020 года.

1.8. Ответственным лицам за реализацию национальных проектов на территории города согласно распоряжению администрации города от 06.08.2018 №1250-ра «О реализации в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях проектов, основанных на национальных и федеральных проектах» (Золотухин А.Ф., Сериков С.Е., Золотых А.П, Стефогло В.В.): обеспечить ежеквартальное проведение совещаний по рассмотрению вопроса о реализации национальных проектов по направлениям. Информацию о проведенной работе направлять в адрес проектного комитета администрации города.

Срок: в течение месяца, следующего за отчетным кварталом.

1.9. В связи с прогнозом недостижения в 2020 году целевого показателя "Общий объем ввода жилья" регионального проекта «Жилье», управлению по архитектуре и градостроительству (Павлов И.А.):



1.9.1. направить письмо за подписью главы города в Департамент строительства ХМАО - Югры о корректировке значения целевого показателя в 2020 и планируемом вводе жилья на территории города в 2021 году.

Срок: до 25 декабря 2020г.

1.9.2. Направить в адрес первого заместителя главы города Золотухина А.Ф. информацию о строительстве жилого фонда в 2021 году, материалы переписки с Департаментом строительства ХМАО-Югры по вопросам ввода жилья на территории города.

Срок: до 24.12.2020г.

## 2. СЛУШАЛИ:

Калимуллину А.Р.- о закрытии проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Строительство комплекса «Школа – детский сад» на 550 мест».

## ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Строительство комплекса «Школа – детский сад» на 550 мест», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.3. Утвердить итоговый отчет по проекту, указанный в пункте 2.2. протокола и признать проект завершенным.

Голосовали: «за» - 13 человек, «против» - 0 человек, «воздержался» - 0 человек. Итоги голосования: единогласно.

## 3. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. – о переносе рассмотрения вопроса повестки заседания по плану работы проектного комитета администрации города на 2021 год в связи с низкой активностью поступления предложений по внесению в план-график запуска социально-значимых проектов города Пыть-Яха на 2021 год.

## ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Ответственным исполнителям муниципальных программ: провести анализ муниципальных программ с целью выявления мероприятий (показателей), отвечающих признакам проекта в соответствии с управлением проектной деятельностью (постановление администрации города от 14.12.2016 № 335-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Ях»). Направить предложения по включению в план-график запуска социально-значимых проектов города Пыть-Яха в адрес управления по экономике (Маслак С.В.).

Срок: до 15.01.2021г.

3.3. Управлению по экономике (Маслак С.В.): вынести на очередное заседание проектного комитета администрации города рассмотрение вопроса «О плане работы проектного комитета администрации города на 2021 год» с учетом предложений, поступивших по поручению 3.2 протокола.

3.4. Заместителю главы города (Серикову С.Е.): рассмотреть вопрос о включении в план – график запуска социально-значимых проектов города в 2021 году следующих мероприятий:



3.4.1. В рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха»:

- «Реконструкция сетей теплоснабжения»;
- «Строительство КНС в мкр. 6 «Пионерный»;
- «Проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду».

3.4.2. В рамках муниципальной программы «Современная транспортная система города Пыть-Яха»:

- «Локальный ремонт участков автодорог»;
- «Выполнение работ по разработке проектной, рабочей, сметной документации на реконструкцию объекта «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях».

3.5. Заместителю главы города (Золотых А.П.): рассмотреть вопрос о направлении предложения по включению в план – график запуска социально-значимых проектов города в 2021 году мероприятие, реализуемое в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» - «Строительство «Спортивно-досугового комплекса».

3.6. Информацию по исполнению поручений, указанным в пунктах 3.4 и 3.5 протокола, направить в срок до 15 января 2021г. в адрес заместителя главы города (Стефогло В.В.).

#### 4. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.2. Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.3 протокола №3 от 12.03.2020 г., пункты 1.4, 1.7, протокола №4 от 19.06.2020, пункт 1.3 протокола №6 от 26.08.2020, пункты 1,6, 1.7, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3 протокола №8 от 27.10.2020, пункты 1.5, 2.2 протокола №9 от 06.11.2020г.

4.3. Повторно отметить неисполнение УЖККТид (Лопарев Д.А.) и начальника управления архитектуры и градостроительства (Павлов И.А.) поручение пункта 2.4 протокола № 3 от 12.03.2020 «Актуализировать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (постановление администрации города от 29.11.2017 № 305-па). В связи с необходимостью устранения замечаний управления по правовым вопросам по проекту программы, продлить исполнение в срок до 28.02.2021 года.

#### 5. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. – о необходимости внесения изменений в проекты, реализуемые на основе проектной инициативы «Чистая вода» и «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения».

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию докладчика.

5.2. Руководителю проекта «Чистая вода» (Червяков С.Н.) и руководителю проекта «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» (Серигов С.Е): обеспечить внесение изменений в управленческие документы проектов (паспорт и календарный план проекта) на предмет уточнения данных по реализации проектов (сроки, мероприятия, сумма финансирования).

Срок: до 20 января 2021г.

Председательствующий

Протокол вела



А.Ф. Золотухин

Н.А. Наумова